

ОТЧЁТ
о реализации муниципальной программы
муниципального образования «Город Обнинск»
«Благоустройство города Обнинска»
за 2024 год

1. Результаты, достигнутые за 2024 год на основании индикаторов программы
(подпрограмм).

1.1. ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска»
по итогам 2024 года

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (2024 год)
		План на год	Отчет			
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1. Содержание и озеленение территории города Обнинска						
1. Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке	тыс. кв.м	160,0	164,163	4,163	2,602	Площадь уборки исчислена исходя из территорий, закрепленных по обслуживанию за МАУ «Благоустройство»
2.Количество проведенных субботников	шт.	250	472	222	88,80	Вовлечение большего количества организаций и жителей ТОСов, продление периода проведения субботников
3.Обустройство площадок для сбора крупногабаритных отходов	ед.	3	3	0	0,00	
4.Количество животных без владельцев, отловленных на территории города	гол.	5	6	1	20,00	Перевыполнение обусловлено фактической потребностью
5.Количество высаженной цветочной рассады	шт. в год	90000	90000	0	0,00	
6. Площадь обследуемых городских территорий на предмет выявления сухих, аварийных деревьев	га	645,2	7,0	- 638,2	-98,915	При составлении муниципального задания для МАУ «Благоустройство» был принят показатель «Площадь расчищенных

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (2024 год)
		План на год	Отчет			
1	2	3	4	5	6	7
						лесопарковых зон города и улиц города от древесных отходов» Показатель выполнен частично ввиду отсутствия необходимого финансирования на реализацию мероприятия в полном объеме.
7. Количество удаленных сухих, аварийных деревьев и кустарников с городских территорий	шт.	2000	499	- 1501	- 75,05	При составлении муниципального задания для МАУ «Благоустройство» был, принят показатель «Площадь расчищенных лесопарковых зон города и улиц города от древесных отходов», в ходе выполнения указанного мероприятия с городских территорий были удалены 418 штук аварийно-опасных деревьев по актам обследования зеленых насаждений и Постановлениям Администрации города Обнинска и 81 штука упавших и сломанных при неблагоприятных погодных условиях деревьев
8. Количество объектов декоративно-художественного и ландшафтного оформления	шт.	85	85	0	0,00	
9. Количество объектов социальной рекламы, размещенных на	шт.	10	10	0	0,00	

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (2024 год)
		План на год	Отчет			
1	2	3	4	5	6	7
территории МО «Город Обнинск»						
10.Количество реализованных инициативных проектов	ед.	1	2	1	100,00	Увеличение количества поданных инициативных проектов
11. Разработка лесохозяйственного регламента в отношении территорий с городскими лесами	ед.	1	1	0	0,00	
Подпрограмма 3. Содержание и развитие наружного освещения территории города Обнинска						
1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах	%	98,0	98,0	0,0	0,00	
2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников	%	98,0	98,0	0,0	0,00	
3.Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения	шт. в год	150	390	240	160,00	Перевыполнение в связи с установкой светодиодных светильников взамен светильников с ртутными и натриевыми лампами, новым строительством
4.Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения	%	100,0	100,0	0,0	0,00	
5.Количество многоквартирных жилых домов и зданий,	ед. в год	1	1	0,0	0,00	

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (2024 год)
		План на год	Отчет			
1	2	3	4	5	6	7
оборудованных архитектурной подсветкой фасадов						
6.Количество многоквартирных жилых домов, оборудованных светильниками на фасадах	ед. в год	1	4	3	300,00	Перевыполнение связано с количеством поданных заявок собственников помещений в многоквартирных жилых домах
Подпрограмма 4. Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска						
1. Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов	кв. м	629148	672244	43096	6,850	В муниципальное задание внесены территории: - парк Победы, 41 496 кв. м (Постановление 199-п от 13.02.2019); - участок в районе многоквартирного дома № 43 по пр. Маркса, 1 600 кв. м (Постановление 2710-п от 30.10.2023)
2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов	ед.	45	45	0	0,00	
3.Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах	чел. в год	77000	77000	0	0,00	
4.Количество мероприятий, проводимых в городских парках	ед. в год	48	75	27	56,25	За период 2024 года учреждением заключено 75 договоров на проведение культурно-массовых мероприятий
5. Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов (зона 2	кв. м	10	10	0	0,00	

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (2024 год)
		План на год	Отчет			
1	2	3	4	5	6	7
общественного центра города)						
6. Площадь благоустроенной территории, прилегающей к нежилым зданиям N 2, 6, 8 по ул. Комарова и N 15 по ул. Королева	кв. м	800	800	0	0,00	
7. Количество малых архитектурных форм, установленных на общественных территориях	шт.	2	2	0	0,00	
Подпрограмма 5. Организация похоронного дела						
1. Восстановление архива захоронений, за период с 1994 по 1996 годы, перевод архива на электронные носители	период год %	100	100	0	0,00	
2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах	ед.	300	300	0	0,00	
3. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ	га	44,0	44,7	0,7	1,591	Площадь содержания территории кладбищ была уточнена по данным Росреестра
4. Количество обслуживаемых площадок	ед.	20	30	10	50,00	Количество обслуживаемых площадок увеличилось в связи с возросшим объемом мусора и для удобства пользования населением

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.

В 2024 году направлено значительное количество средств из средств местного бюджета на проведение работ по строительству и реконструкции существующих сетей наружного освещения на территории города в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Содержание и развитие наружного освещения территории города Обнинска» Программы, что обеспечило завершить значительный объем работ, в том числе, в рамках деятельности

ТОС города, т.е. работ, направленных на удовлетворение максимального количества нужд жителей города.

Также, в 2024 в рамках подпрограммы «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» МАУ «Городской парк» были выполнены работы по благоустройству общественной территории, прилегающей к нежилым зданиям №№ 2, 6, 8 по ул. Комарова, и № 15 по ул. Королёва возле МП «Оздоровительные бани». Данное мероприятие направлено на качественное комплексное улучшение состояния, повышение уровня комфортности, доступности, востребованности территорий общего пользования, расположенных по указанному адресу.

В результате были выполнены работы по благоустройству общественных территорий с укладкой тротуарной плитки, установкой бордюрных камней, устройством освещения и установкой малых архитектурных форм (качели «Пергола» - 2 ед.).

В городе существует практика, когда административные решения принимаются совместно с жителями. Устройство скверов, детских площадок, спортивных комплексов, парковок согласовываются с горожанами. При непосредственном участии жителей формируется перечень объектов по ремонту общественных пространств, дворовых территорий и межквартальных проездов. Инициативные проекты - проекты, разработанные и выдвинутые инициаторами проектов в целях реализации на территории муниципального образования «Город Обнинск» мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей города или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск», в том числе в сфере благоустройства города. Уполномоченным органом, ответственным за организацию работы по рассмотрению инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора в муниципальном образовании «Город Обнинск» является Администрация города. Реализация инициативных проектов осуществляется за счет средств бюджета, инициативных платежей в объеме, предусмотренном инициативным проектом, добровольного имущественного и (или) трудового участия в реализации инициативного проекта инициатора проекта.

В связи с этим подпрограмма «Содержание и озеленение территорий города Обнинска» была дополнена новым мероприятием – «Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства города», что позволило в 2024 году осуществить реализацию двух инициативных проектов по благоустройству дворовых территорий, отобранных по результатам конкурсного отбора. Еще два проекта, поданных в 2024 году будут завершены в начале 2025 года. Срыв сроков обусловлен недобросовестностью подрядчика, что повлекло за собой расторжение договора.

Итоги реализации Программы

По подпрограмме «Содержание и озеленение территорий города Обнинска» по итогам реализации мероприятий достигнуты следующие результаты.

Благоустройством городских территорий за счет средств местного бюджета в 2024 году занималось муниципальное автономное учреждение «Благоустройство».

Количество задействованной уборочной техники для зимнего содержания городских территорий: основная техника - 57 единиц: машины с пескорозбрасывающим оборудованием - 17 ед., тракторы с плужно-щеточным оборудованием - 15 ед., самосвалы - 10 ед., фронтальные погрузчики - 7 ед., автогрейдеры - 2 ед., УКМ 2500 - 1 ед.; МК 1500 - 2 ед.; лаповый снегопогрузчик - 3 ед.; вспомогательная техника - 4 единицы: автобусы - 1 ед., микроавтобусы для доставки рабочих и инвентаря - 3 ед. Привлеченная техника сторонних организаций (по договорам) - 15 единиц: экскаваторы погрузчики - 3 ед., самосвалы - 8 ед., тракторы с плужно-щеточным оборудованием - 4 ед.

Общая площадь территории города, подлежащая содержанию и уборке составляет 164163,8 кв. м. Содержание и ремонт скверов, парков, бульваров обеспечивают их

сохранность, поддерживают в соответствии с нормативными требованиями и обеспечивают безопасное движение пешеходов в любое время года.

Количество мест общего пользования, подлежащих регулярной уборке составляет 20 единиц, общей площадью 195,545 тыс. кв.м.

В перечень обслуживаемых объектов, подлежащих регулярной уборке, входят, в том числе: бульвар на ул. Жолио-Кюри; бульвар на ул. Лейпунского; бульвар на ул. Победы (ул. Красных Зорь - стадион); сквер им. Кудрявцевой (пл. им. Бондаренко); аллея на ул. Жукова; «Окриджский бульвар»; «парк Победы»; сквер им. А.Ф. Наумова; сквер по ул. Мира; фонтанный комплекс на ул. Победы; детские игровые площадки; подземный переход на жилого дома станции «Обнинское»; сквер по ул. Курчатова, дом № 13; бульвар Антоненко; территория в районе памятника воинам-афганцам; территория в районе памятника МиГ- 29; сквер на площади у Дома ученых.

Кроме того, службой благоустройства предприятия ежедневно обслуживаются памятники и памятные знаки в количестве 15 единиц, в том числе: братская могила в д. Белкино; памятник Курчатову; скульптурная композиция у салона бракосочетания; памятный знак в честь основания города по ул. Лейпунского; памятный знак освободителям земли Обнинской по ул. Победы; памятный знак погибшим в годы войны, выходцам из села Белкино и деревень Мишково, Самсоново, Пяткино по ул. Мира; памятник бронзовый бюст Ф. Жолио-Кюри; памятник первопроходцам атомного подводного флота по ул. Победы; стелла «Обнинск» на северном въезде в город; скульптурная композиция «Кот ученый»; памятник первопроходцам атомной энергетики на пл. Треугольной; композиция «Журавли»; памятник генералу Наумову; памятник адмиралу Осипенко; памятник Петру и Февронье.

Также, МАУ «Благоустройство» в 2024 году производилась уборка мусора из урн в парках, на автобусных остановках и тротуарах в количестве 1245 штук, из них, в скверах города 273 штуки, в том числе ежедневно обслуживаются 487 штук. Вывезено мусора из урн парков, остановок, тротуаров 1121 м. куб (в 2023 году объем составил 1427 м. куб.).

Количество обслуживаемого детского игрового оборудования по адресам: ул. Гагарина, дома 40, 44; ул. Энгельса, дом 24; пр-т Маркса дом 90 – ул. Энгельса дом 30; ул. Энгельса, дом 16; ул. Энгельса, дом 18; ул. Калужская, дома 1 – 3; Пионерский пр., дом 31; пр-т Маркса, дома 102-106; пр-т Маркса, дом 104 – ул. Калужская, дом 9; ул. Калужская, дом 13-15; ул. Энгельса, дома 6 – 8; ул. Калужская, дом 10; ул. Калужская, дом 10; ул. Энгельса, дом 2; ул. Глинки, дома 6 – 12; ул. Королева, дом 1; ул. Курчатова, дом 26; ул. Курчатова, дом 27; ул. Победы дома 3, 5а; п. Обнинское – Садовый пер.; п. Мирный; ТОС «Старый город»; ул. Победы дома 3, 5; ул. Энгельса, дом 34; ул. Калужская, дома 13, 15, в 2024 году составило 23 единицы.

Также, в летний период осуществляется обслуживание фонтанных комплексов расположенных на ул. Лейпунского, ул. Победы, в ЖК «Циолковский» (Городской искусственный водоем), а всего в количестве 3 единицы.

Также, обслуживаются искусственные сооружения в количестве 6 ед., а именно: по ул. Кутузова, подвесной мост на ОНПП «Технология», пешеходный мост через реку Репинка, подземный пешеходный переход на привокзальной площади, автомобильный путепровод на ул. Северной и путепровод над федеральной трассой М 3 «Украина».

В 2024 году ликвидирован 18 несанкционированный навал мусора в объеме 279 куб.м.

Также, в 2024 году службой зеленого хозяйства МАУ «Благоустройство» были реализованы мероприятия по озеленению территорий города, реконструкции и восстановлению зеленых насаждений.

В 2024 году произведена вырубка 418 аварийно-опасных деревьев по актам обследования зеленых насаждений и Постановлениям Администрации города Обнинска и 81 шт. упавших и сломанных деревьев при неблагоприятных погодных условиях. Выполнены работы по обрезке веток деревьев и кустарников, нависающих над тротуарами, проезжей частью дорог и дорожными знаками – 3893,4 п.м., методом фрезерования был удален 51 пенек после вырубки деревьев. Выполнены работы по сбору и вывозу упавших веток деревьев с

газонов общей площадью 88126 п.м., количество вывезенных древесных отходов и веток с улиц города составило 1693 м. куб., переработано в щепу измельчителем веток 360,1 м. куб., площадь расчищенных лесопарковых зон города от упавших сухих веток деревьев составила 7 га. Также, были выполнены работы по кронированию 21 дерева в сквере у памятника первопроходцам атомного подводного флота по ул. Победы.

Для украшения городских улиц живыми цветами проводилась заготовка земляной смеси, посев, пикировка, выращивание и посадка 90000 штук цветочной рассады. Проводилась культивация клумб на площади 760 м. кв., прополка клумб на общей площади 1737 м. кв., мульчирование на площади 1244 м. кв. Проведена стрижка кустарника в объеме 12 640,6 п.м. по следующим адресам: пр. Ленина, сквер Наумова, ул. Комарова, ул. Мира, ул. Победы, ул. Табулевича, пр. Маркса, Парк «Победы», Северный въезд в город, ул. Парковая, ул. Ляшенко, ул. Энгельса, ул. Блохинцева, ул. Королёва, ул. Курчатова, а также «посажено на пень» 922,1 м.п. кустарника.

В 2024 году в рамках акции «1000 деревьев городу» были высажены во дворах домов по следующим адресам: ул. Маркса, дом №№ 49, 73, 78, 80, 102, 116, 60, 50; ул. Энгельса, дом №№ 20, 24, 34, 11; ул. Белкинская, дом № 39; пр. Ленина, дом №№: 205, 209, 95, 144, 44, 40А, 42; ул. Комсомольская, дом №№ 43, 39А, 45; ул. Кутузова, дом №№ 7, 23, 4; Пионерский проезд, дом № 21; ул. Осенняя, дом №№ 9, 11, 13, 15, 23, 25, 27, 29, 33; ул. Калужская, дом № 26; ул. Курчатова, дом №№ 60, 74; ул. Поленова, дом №№ 2, 4, 6; ул. Гагарина, дом № 17, 5; ул. Лесная; ул. Циолковского; ул. Звёздная, дом № 13; ул. Аксенова, дом №№ 11, 15, 7, всего 410 деревьев. Также были высажены 23 клена взамен погибших по ул. Лейпунского. На пр. Маркса были высажены 16 сосен и 75 кустов сирени, на площади у Дома ученых были высажены 70 деревьев и 7437 кустарников.

Для поддержания внешнего облика городских территорий в весенне-летний период производится косьба газонов по следующим адресам: пр. Ленина (от Треугольной площади включая новый р-н «Заовражье»); пл. Преображения (разворотный круг); ул. Лейпунского; ул. Мира (стелла); пл. Треугольная; сквер Наумова; ул. Победы (фонтан, подводная лодка); ул. Жукова; ул. Белкинская и ул. Гагарина (разворотный круг); ул. Белкинская и ул. Борисоглебская (разворотный круг); пр. Ленина (сквер Юности); ул. Шацкого (сквер); ул. Курчатова д.13 (общественная территория). В 2024 году общий объем покоса травы составил 146 030,5 кв. м., кроме того, произведён ремонт газонов на общей площади 3 587,2 кв.м.

В 2024 году в благоустройстве территорий активное участие принимали жители города и сотрудники городских предприятий в рамках весеннего и осеннего месячников по благоустройству территорий. Основные мероприятия, проводимые в ходе данной акции, заключались в санитарной очистке городских территорий от мусора, ликвидации несанкционированных свалок, высадке деревьев и кустарников, проведении рейдов по соблюдению законодательства. Во время проведения месячника по благоустройству и санитарной уборке города в 2024 году, было проведено 472 субботника (против 432 в 2023 году), в которых приняло участие около 3100 человек, вывезено 4580 куб.м. мусора.

Также, в субботниках приняли участие все школы и детские сады города, управляющие организации, ТОСы города, коммерческие организации и жители города.

На территории муниципального образования город Обнинск был проведен мониторинг контейнерных площадок, в ходе которого был создан реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории города Обнинска, который включает в себя 1036 адресов, 2702 контейнера и 131 бункер для крупногабаритных отходов.

На основании постановления Администрации города Обнинска от 29.12.2018 № 2175-п «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Город Обнинск» был согласован перечень контейнерных площадок с периодичностью вывоза перевозчиком ООО «Экоуют».

С переходом субъектов Российской Федерации на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, с внесением изменений в природоохранное законодательство, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в

области обращения с отходами отнесено участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Вовлечение полезных фракций бытовых отходов во вторичный оборот является одним из перспективных направлений деятельности в сфере обращения с отходами на территории муниципального образования «Город Обнинск».

Для этих целей в городе, в настоящий момент времени, установлено 242 контейнера для раздельного сбора вторичных отходов.

Кроме того, Администрацией города в течении года проводилась работа, направленная на решение вопроса организации мест (площадок) для сбора крупногабаритных отходов (далее - КГО).

В 2024 году в связи с потребностями жителей в создании дополнительных мест для сбора крупногабаритных отходов были организованы 3 дополнительные площадки, и одна площадка была перемещена в место, соответствующее санитарным правилам и нормам.

За 2024 год проведено 248 проверок дворовых территорий на предмет проведения мероприятий по очистке и уборке от бытового мусора прилегающих территорий и контейнерных площадок, уборке снега и очистке внутридворовых проездов.

За парковку на газонах вынесено постановлений 951 и оплачено штрафов на сумму 1 609 000 рублей (начислено штрафов 2 862 000 рублей).

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории МО «Город Обнинск» специалистами МАУ «Благоустройство» проводится работа по выявлению бесхозного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта.

Всего с начала года выявлено и оклеено предупреждениями об эвакуации 285 единиц бесхозных транспортных средств. Эвакуировано было 20 транспортных средства, из них, передано физическим лицам 12 единиц, принято на хранение 52 единицы, передано в суд для принятия в муниципальную собственность 9 единиц, принято в муниципальную собственность по решению суда 3 единицы, утилизировано 2 единицы.

В связи с окончанием 31.12.2024 года срока действия лесохозяйственного регламента городских лесов города Обнинска возникла необходимость в разработке нового лесохозяйственного регламента с учетом требований законодательства в сфере защиты, охраны и воспроизводства лесов основа для осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах города Обнинска. Лесохозяйственный регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного освоения лесов применительно к территории, лесорастительным условиям, определяет правовой режим лесных участков. С указанной целью был заключен договор со специализированной организацией на разработку лесохозяйственного регламента городских лесов города Обнинска. Данное мероприятие было реализовано, регламент разработан.

На протяжении года реализовывались мероприятия по декоративному оформлению территорий города Обнинска, а именно: ели на территории Городской площади у дуба, на площади у ТЦ «Плаза», площади Преображения, в Городском парке, на пересечении проспекта Ленина и улицы Белкинская («Русская красавица»), а также елка из шаров на пересечении улицы Курчатова и проспекта Маркса (в районе Северного въезда). Кроме того, живая ель была украшена у здания центральной городской библиотеки на улице Энгельса, под ней установлена светодиодная композиция «Медведица и медвежонок».

В сквере Юности была установлена композиция из «Шаров» на подиуме, в районе фонтана размещена композиция «Золотая Рыбка», а возле спорткомплекса «Олимп» – конструкция в виде хоккейных коньков. Композиция «Колокольный звон» была установлена на проспекте Маркса. На пешеходной зоне проспекта Маркса – улицы Энгельса установлены светодиодные ели.

Декоративные световые конструкции «Барышни и кавалеры», «Канделябр» были размещены на разделительном газоне пересечения проспекта Ленина с улицей Красных Зорь.

Световые «Снежинки» размещали на участке с круговым движением на пересечении проспекта Маркса – улицы Королева – улицы Гагарина, а также на разделительном газоне на пересечении проспекта Маркса – улицы Энгельса – улицы Белкинская.

На территории жилого района «Заовражье» города установили световые декоративные конструкции «Шары» в количестве трёх единиц, и новую декоративную конструкцию «Шишка» на территории Городского парка.

На площади у ТЦ «Плаза» были установлены световая фотозона «Атом» декоративные консоли на торшерных светильниках «Перо жар-птицы».

На территории Музея истории города были смонтированы декоративные конструкции «Русские матрешки».

На протяжении года устанавливались подставки под флагштоки с флагами. Был разработан дизайн-проект и техническое задание на изготовление малой архитектурной формы «Доска почета», установка которой запланирована до 30.04.2025 на пересечении пр-та Ленина и пр-та Маркса.

Также, в 2024 году МАУ «Благоустройство» было реализовано четыре инициативных проекта, по следующим адресам:

1. благоустройство двора на улице Белкинская, дома №№ 35, 37, 39;
2. благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома № 104 в пр. Ленина в г. Обнинске;
3. «Семейный сквер 14 микрорайона»;
4. устройство тротуара между детским садом «Сказка» и домом № 17 по ул. Гагарина в г. Обнинске.

По проекту благоустройства придомовой территории многоквартирного жилого дома № 104 в пр. Ленина в г. Обнинске были выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия на площади 846 кв. м., устройству ограждения длиной 184 п. м., устройству газона на площади 1000 кв. м.

По проекту устройства пешеходной дорожки между детским садом «Сказка» и домом № 17 по ул. Гагарина в г. Обнинске были выполнены работы по устройству тротуара на площади 353,8 кв. м., устройству велодорожки на площади 23,2 кв. м., устройству ограждения длиной 48 п. м.

Сроки реализации проектов благоустройства двора на улице Белкинской, дома №№ 35, 37, 39, а также «Семейный сквер 14 микрорайона» продлены на 2025 год.

По подпрограмме «Содержание и развитие наружного освещения территории города Обнинска» по итогам реализации мероприятий достигнуты следующие результаты.

Содержание и обслуживание сетей городского уличного освещения в 2024 году осуществляло муниципальное предприятие «Горэлектросети».

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска» выполнялись работы направленные на повышение надежности электроснабжения потребителей города Обнинска и повышение уровня освещенности улиц города, а также работы по строительству и реконструкции электрических сетей.

В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска» в 2024 году были выполнены следующие работы:

1.) реконструкция участка наружного освещения ул. Мигунова от ул. Горького до пр-та Ленина с освещением пешеходного перехода через пр-т Ленина, в ходе которой было установлено 5 опор СКЦ 9-2,5, 7 светильников Galad Победа 100 Вт, смонтировано 210 м провода СИП-4 4х25 мм²;

2.) реконструкция наружного освещения ул. Лермонтова от ул. Пирогова до пр-та Ленина. Установлено 7 опор СКЦ 9-2,5, 10 светильников Galad Победа 100 Вт, смонтировано 200 м провода СИП-4 4х25 мм²;

3.) реконструкция наружного освещения ул. Красных Зорь на участке от жилого дома № 3 по ул. Красных Зорь до дома № 19 по ул. Красных Зорь. Установлено 54 светильника Galad Победа 100 Вт, смонтировано 776 метров провода СИП-4 4х25 мм², установлена 21 опора СКЦ-11-2,5.;

4.) строительство электроснабжения декоративного светового объекта на пересечении ул. Гагарина и ул. Табулевича. Проложено 35 метров кабеля АПвБбШп 4х25 мм², установлен щит управления;

5.) строительство наружного освещения внутридворового проезда по ул. Гагарина от дома № 17 и пешеходного тротуара между домами № 9 и № 21 по ул. Гагарина. Установлено 7 железобетонных опор СКЦ 9-2,5, 5 торшерных стоек ОГК-4,0, проложено 128 метров кабеля АПвБбШв-1 4х16 мм², смонтировано 225 метров провода СИП4 4х25 мм², установлено 7 светильников Galad Победа 60 Вт, 10 светильников Galad Победа 80 Вт.

Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска», в рамках деятельности ТОС гор. Обнинска, в 2024 году были выполнены следующие работы по повышению уровня освещенности городских территорий:

1.) реконструкция наружного освещения пешеходных дорожек от жилого дома № 8 а по ул. Ляшенко до жилого дома № 26 по ул. Курчатова и от жилого дома №1 по ул. Королева до жилого дома № 26 по ул. Курчатова. Установлено 4 торшерные стойки ОГК-4, 6 торшерных стоек ОГК-6, проложено 170 метров кабеля АПвБбШв-1 4х16 мм², смонтировано 195 метров провода СИП4 4х25 мм², установлено 12 светильников Galad Победа 60 Вт, 4 светильника ДТУ-05-40 Вт.;

2.) строительство наружного освещения территории между жилыми домами №№ 22 и 24 по ул. Курчатова. Установлено 9 торшерных стоек ОГК-4, проложено 255 метров кабеля АПвБбШв-1 4х16 мм², смонтировано 9 светильников ДТУ-05-40 Вт.;

3.) строительство наружного освещения внутриквартального проезда от ул. Шацкого до жилого дома № 81 по пр. Ленина. Установлено 5 опор СКЦ 9-2,5, 11 светильников Galad Победа 100 Вт, смонтировано 195 м провода СИП-4 4х25 мм².;

4.) строительство наружного освещения пешеходных дорожек в районе жилых домов №№75 и 77 по пр. Маркса. Установлено 5 торшерных стоек ОГК-4,0, проложено 158 метров кабеля АПвБбШв-1 4х16 мм², смонтировано 5 светильников ДТУ-05-40;

5.) строительство наружного освещения тротуаров от ТП-351 до ул. Заводской, вдоль жилого дома №1 по ул. Любого и жилого дома №3 по ул. Заводская. Установлено 5 железобетонных опор СКЦ-9-2,5, 3 торшерные стойки ОГК-4,0, проложено 96 метров кабеля АПвБбШв-1 4х25 мм², смонтировано 120 метров провода СИП4 4х25 мм², установлено 6 светильников Galad Победа 60 Вт, 3 светильника Gelomaster 40 Вт, щит наружного освещения ЩНО на ТП-351;

6.) строительство наружного освещения пешеходной дорожки вдоль жилых домов №№ 222-224-226-228 по пр. Ленина. Проложено 512 метров кабеля АПвБбШп-1 4х25 мм², установлено 15 опор ОГК-4,0, 15 светильников Galad Победа 60 Вт.;

7.) строительство наружного освещения пешеходной дорожки на участке от жилого дома № 43 по ул. Белкинская до жилых домов №№228, 230 по пр. Ленина. Проложено 599 метров кабеля АПвБбШп-1 4х16 мм², установлено 22 опоры ОГК-4,0, 22 светильника Galad Победа 60Вт.;

8.) строительство наружного освещения пешеходной дорожки на участке от жилого дома № 202 по пр. Ленина до жилого дома № 204 по пр. Ленина. Проложено 115 метров кабеля АПвБбШв-1 4х16 мм², смонтировано 75 метров провода СИП4 4х16 мм², установлено 3 железобетонных опоры СКЦ-9-2,5, 4 торшерные стойки ОГК-4,0, 8 светильников Galad Победа 60Вт.;

9.) строительство наружного освещения пешеходной дорожки от жилого дома № 4 по ул. Лейпунского до МДОУ Детского сада №18 «Аленушка». Проложено 112 метров кабеля АПвБбШв-1 4х16 мм², установлено 3 торшерных стойки ОГК-4, смонтировано 3 светильника ДТУ-05-40 Вт.

10.) строительство наружного освещения пешеходной дорожки от жилых домов №№ 2-4 по ул. Гоголя до жилых домов №№9-11 по ул. Блохинцева. Проложен 91 метр кабеля АПвББШв-1 4х16 мм², установлено 3 торшерных стойки ОГК-4, смонтировано 3 светильника ДТУ-05-40 Вт.

В соответствии с Положением о добровольном участии собственников помещений в многоквартирных жилых домах в осуществлении отдельных мероприятий по развитию наружного освещения внутридворовых проездов на территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденном Постановлением Администрации города № 447-п от 28.03.2016 года устройство наружного освещения было выполнено по следующим адресам:

- ул. Королева, 5 – установлено 6 светильников Galad Победа 40Вт;
- ул. Энгельса, 15а – установлено 6 светильников Galad Победа 40Вт;
- ул. Звездная, 17 – установлено 3 светильника Galad Победа 60Вт;
- ул. Курчатова, 41в – установлено 7 светильников Galad Победа 60Вт.

В соответствии с Положением «О добровольном участии собственников помещений в многоквартирных жилых домах в осуществлении отдельных мероприятий по развитию наружного освещения на территории муниципального образования «Город Обнинск» посредством архитектурной подсветки уличных фасадов многоквартирных жилых домов», утвержденным Постановлением Администрации г. Обнинска от 17.02.2023 N 360-п были выполнены работы по строительству архитектурной подсветки фасада жилого дома №13/1 по пр-ту Ленина со стороны ул. Лермонтова. На фасаде жилого дома было установлено 16 светодиодных светильников декоративной подсветки. Стоимость строительно-монтажных работ составила СМР – 157 114,44 рублей.

Кроме того, в рамках реализации программы МП «Горэлектросети» по строительству и реконструкции электрических сетей и электрооборудования в 2024 году были выполнены следующие работы:

- технологическое присоединение четырех зарядных станций для электромобилей;
- строительство КЛ-10 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей от ТП-517 до ТП-511 мкр.51;
- строительство кабельной линии 6кВ от ТП-292 до ТП-297 для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр.29;
- технологическое присоединение потребителей в районе стоянки городского пляжа.

Также, силами МП «Горэлектросети» в 2024 году произведен текущий и капитальный ремонт кабельных сетей, трансформаторных подстанций и сетей наружного освещения.

В 2024 году произведен перенос 7 опор наружного освещения из зоны строительства, произведена замена 450 светильников наружного освещения и 1700 метров провода в сетях наружного освещения.

В сетях на напряжение 0,4 – 10 кВ произведен капитальный ремонт 36 трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП), 21 масляного выключателя (МВ), установлено соединительных и концевых муфт 140 шт. Заменено 466 метров в/в кабеля, 170 метров н/в кабеля. Произведено испытание 268 кабельных линий на напряжение 6-10 кВ.

По подпрограмме «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» по итогам реализации мероприятий достигнуты следующие результаты.

Общая площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов в отчетном году составляет 629 148 кв. м.

Одним из участников подпрограммы является МАУ «Городской парк», за которым на праве оперативного управления и постоянного (бессрочного) пользования закреплены парки, скверы, спортивные и детские площадки, мемориальный комплекс и т.д. Основным видом деятельности МАУ «Городской парк» является деятельность по благоустройству ландшафта. На территории парка оказывается 45 видов услуг. За год число посетителей, проводящих досуг в парках и парковых зонах составило 77 тыс. чел. За 2024 год проведено 75

общегородских и спортивных мероприятий, детских праздников, литературно-музыкальных и танцевальных вечеров.

В 2024 году МАУ «Городской парк» продолжил активное развитие территории городского парка по пр. Ленина, а также дополнительных мест проведения культурно-массовых мероприятий, в частности, территории городской площади и детской площадки по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса в районе ТРК «Триумф Плаза», «Парка Победы» на пр. Маркса, территории мемориального комплекса «Вечный огонь», территории Гурьяновского леса, скейт-парка и памп-трека на пр. Ленина, парка «Усадьба Белкино», «Экоцентра» на ул. Комарова.

В 2024 году в рамках реализации мероприятий по благоустройству и расширению парковых зон и скверов на территории города, на территории городского парка были выполнены ремонтные работы по замене резинового покрытия на детских и спортивных площадках; работы по покраске детского игрового и спортивного оборудования, скамеек, малых архитектурных форм (МАФов). На территории городской площади по пр. Маркса у ТРК «Триумф Плаза» были выполнены работы по организации детской игровой площадки и благоустройству прилегающей территории. На территории «Парка Победы» выполнены работы по ремонту уличных выставочных стендов, осуществлялась регулярная смена тематических выставок. На территории мемориала «Вечный огонь» был произведен косметический ремонт и выполнены работы по замене прожекторов. На территории парка «Усадьба Белкино» были организованы работы по очистке прудов в теплое время года и начаты ремонтные работы по благоустройству земельного участка для предотвращения обрушения оврага. На территории Гурьяновского леса был произведен ремонт игрового и спортивного оборудования, МАФов, регулярно проводится комплексная уборка пешеходных дорожек, расположенных по периметру леса. На территории скейт-парка и памп-трека производились текущие ремонтные работы. В здании «Экоцентра» были произведены текущие ремонтные работы. На территории, прилегающей к реке Протве (набережная реки Протва) в рамках, возмездного соглашения были выполнены работы по благоустройству зоны отдыха, а именно: размещены беседки, шатры, санитарный блок, урны, скамейки и прочие малые архитектурные формы, организовано освещение. С целью дальнейшего развития территории выполнены работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей. Кроме того, на территории городского парка продолжается прием отработанных энергосберегающих ламп в контейнеры «Экобокс», а также осуществляется сбор вторичного сырья (макулатуры) для последующей переработки.

МАУ «Городской парк» на регулярной основе проводится комплексная уборка пешеходных дорожек, расположенных по периметру Гурьяновского леса, осуществляется контроль за состоянием детских площадок и малых архитектурных форм.

Также осуществляется комплексная уборка территории Городского парка, мемориала «Вечный огонь», «Парка Победы», парка «Усадьбы Белкино», городской площади на пр. Маркса у ТРК «Триумф Плаза», территории скейт-парка и памп-трека. Осуществляется охрана объектов: Городской парк, мемориал «Вечный огонь».

На территории городского парка работает аттракционный городок.

Оказываются услуги по музыкальному сопровождению, получению беспроводного доступа к сети «Интернет», продаже мороженого, поп-корна, сладкой ваты, безалкогольных напитков.

Проходят оздоровительные занятия по северной ходьбе, регулярные тренировки по городошному спорту, в теплое время года - занятия по игре в бадминтон, настольный теннис. В течение всего календарного года, несмотря на погоду, проводятся мероприятия для всех возрастов населения жителей и гостей города Обнинска.

За 2024 год запланировано и проведено 75 общегородских культурно-массовых и спортивных мероприятий, детских праздников, литературных, музыкальных и танцевальных вечеров с подрядными организациями, основными из которых были:

9 мая – мероприятие, приуроченное к 79-летию Победы в ВОВ;

1 июня – мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей;
июль 2024 - мероприятия, приуроченные ко Дню города;
декабрь 2024 г. – праздничные предновогодние мероприятия.

В МАУ «Городской парк» работают:

- занятия по северной ходьбе (объединение «Гармония», «На дорожках Гурьяновского леса», «Шаг вперед»);
- команда по воркауту;
- клуб городошного вида спорта «Игра в городки»;
- клуб любителей игры в бадминтон, настольный теннис.

Все лето в парке проводились утренние зарядки (дыхательная гимнастика, йога, базовая аэробика, мастер-классы по различным танцевальным направлениям), организованы еженедельные вечера поэзии.

В зимний период работает каток с возможностью проката коньков, организована теплая раздевалка.

Также, в 2024 году в рамках подпрограммы участником муниципальной программы МКУ «Городское строительство» было реализовано мероприятия «Благоустройство общественной территории в зоне 2 общественного центра города», включенное в Стратегию социально-экономического развития города Обнинска как наукограда Российской Федерации. В результате реализации данного мероприятия были выполнены работы по определению характера и места повреждения испытания и ремонту кабельной линии.

В связи с утверждением Администрацией города концепции комплексного благоустройства общественной территории, прилегающей к нежилым зданиям №№ 2, 6, 8 по ул. Комарова», а также необходимостью выполнения работ по комплексному благоустройству территории, прилегающей к нежилому зданию № 15 по ул. Королёва МП «Оздоровительные бани» в 2024 году возникла необходимость в реализации мероприятия по комплексному благоустройству общественных территорий, прилегающих к нежилым зданиям №№ 2, 6, 8 по ул. Комарова и № 15 по ул. Королёва, направленного на качественное комплексное улучшение состояния, повышение уровня комфортности, доступности, востребованности территорий общего пользования, расположенных по указанному адресу.

В результате были выполнены работы по благоустройству общественных территорий с укладкой тротуарной плитки, установкой бордюрных камней, устройством освещения и установкой малых архитектурных форм (качели «Пергола» - 2 ед.).

По подпрограмме «Организация похоронного дела» по итогам реализации мероприятий достигнуты следующие результаты.

Все показатели по восстановлению архива захоронений (перевод архива на электронные носители) за период 1994-1996 годов реализованы в полном объеме.

Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах выполнено в размере запланированных 300 единиц.

Площадь содержания и благоустройства территорий муниципальных кладбищ в 2024 году была пересчитана согласно выпискам из Единого государственного реестра объектов недвижимости и составляет 44,7 квадратных метра.

В рамках благоустройства проведены мероприятия по благоустройству кладбищ (сезонные: уборка дорог и контейнерных площадок от снега, посыпка дорог против гололеда, покос травы и т.д.), поставке воды для нужд кладбищ, вывозу ТБО и КГМ. В связи с возросшим объемом мусора и для удобства населения изменились объемы мусоросборных контейнеров, установленных на обслуживаемых асфальтированных площадках, в связи с чем увеличились объемы вывозимого мусора.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и местного бюджетов, направленных на реализацию муниципальной программы

3.1. Сводная таблица финансирования

Источники финансирования	Сумма, тыс. рублей		% исполнения
	План	Факт	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	-
Областной бюджет	16950,8	16950,8	100,00
Местный бюджет	357 076, 7	354 393, 4	99,25
Итого:	374 027, 5	371 344, 2	99,28

3.2. Отчет
об исполнении мероприятий муниципальной программы
муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска»
за 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.)									Причины отклонения
			Всего			В том числе по источникам						
						Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		
			План на год	Кассовые расходы	%	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подпрограмма 1 Содержание и озеленение территории города Обнинска		129284,2	129284,2	100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	129284,2	129284,2	
	Мероприятие 1 Реализация мероприятий по благоустройству территории города	Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МАУ «Благоустройство»	60002,4	60002,4	100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	60002,4	60002,4	
	Мероприятие 2 Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и восстановление зеленых насаждений	Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МАУ «Благоустройство»	47256,4	47256,4	100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	47256,4	47256,4	
	Мероприятие 3 Межевание и	Управление городского	770,0	770,0	100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	770,0	770,0	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.)										Причины отклонения
			В том числе по источникам										
			Всего			Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет			
			План на год	Кассовые расходы	%	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	постановка на кадастровый учет, проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента в отношении территорий с городскими лесами г. Обнинска	хозяйства Администрации города Обнинска, МАУ «Благоустройство»											
	Мероприятие 5 Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска	Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МАУ «Благоустройство»	6709,7	6709,7	100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	6709,7	6709,7		
	Мероприятие 7 Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства города	Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МАУ «Благоустройство»	14545,7	14545,7	100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	14545,7	14545,7		

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.)									Причины отклонения
			Всего			В том числе по источникам						
						Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		
			План на год	Кассовые расходы	%	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Подпрограмма 3 Содержание и развитие наружного освещения территории города Обнинска		75929,9	75920,0	99,99	0,0	0,0	0,0	0,0	75929,9	75920,0	Экономия при заключении контрактов по результатам торгов
	Мероприятие 1 Содержание сети уличного освещения городских территорий	Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Горэлектросети»	57584,4	57584,4	100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	57584,4	57584,4	
	Мероприятие 2 Развитие наружного освещения территории города Обнинска	Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Горэлектросети»	18381,5	18371,6	99,95	0,0	0,0	0,0	0,0	18381,5	18371,6	Экономия при заключении контрактов по результатам торгов
	Подпрограмма 4 Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска		83221,9	83221,9	100,00	0,0	0,0	16950,8	16950,8	66271,1	66271,1	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.)									Причины отклонения
			Всего			В том числе по источникам						
						Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		
			План на год	Кассовые расходы	%	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Мероприятие 1 Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города	Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МАУ «Городской парк», МКУ «Городское строительство»	63667,3	63667,3	100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	63667,3	63667,3	
	Мероприятие 2 Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города	Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МАУ «Городской парк»	2500	2500	100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	2500	2500	
	Мероприятие 3 Благоустройство общественной территории в зоне 2 общественного центра города	Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска,	103,8	103,8	100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	103,8	103,8	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.)									Причины отклонения
			Всего			В том числе по источникам						
						Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		
			План на год	Кассовые расходы	%	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МКУ «Городское строительство»										
	Мероприятие 4 Комплексное благоустройство общественных территорий, прилегающих к нежилым зданиям №№ 2, 6, 8 по ул. Комарова и № 15 по ул. Королёва	Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, АНО «АГРО»	16950,8	16950,8	100,00	0,0	0,0	16950,8	16950,8	0,0	0,0	
	Подпрограмма 5 Организация похоронного дела		85591,5	82918,1	96,88	0,0	0,0	0,0	0,0	85591,5	82918,1	Экономия по результатам конкурсных процедур, экономия по зарботной плате с начислениями
	Мероприятие 1 Обеспечение деятельности МКУ «БРУ»	Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска,	82238,6	79565,2	96,75	0,0	0,0	0,0	0,0	82238,6	79565,2	Экономия по результатам конкурсных процедур, экономия по

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.)									Причины отклонения
			Всего			В том числе по источникам						
						Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		
			План на год	Кассовые расходы	%	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Управление потребительского рынка и связи Администрации города Обнинска, МКУ «БРУ»										заработной плате с начислениями
	Мероприятие 3 Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений	Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, Управление потребительского рынка и связи Администрации города Обнинска, МКУ «БРУ»	3352,9	3352,9	100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	3352,9	3352,9	
	Всего по муниципальной программе		374027,5	371344,2	99,28	0,0	0,0	0,0	0,0	374027,5	371344,2	

4. Данные об исполнении расходов и достижении результатов в рамках национальных проектов.

В рамках муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска» национальные проекты не реализуются.

5. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

В 2024 году МАУ «Благоустройство» было запланировано к реализации четыре инициативных проекта, по следующим адресам:

1. благоустройство двора на улице Белкинская, дома №№ 35, 37, 39;
2. благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома № 104 в пр. Ленина в г. Обнинске;
3. «Семейный сквер 14 микрорайона»;
4. устройство тротуара между детским садом «Сказка» и домом № 17 по ул. Гагарина в г. Обнинске.

Сроки реализации проектов благоустройства двора на улице Белкинской, дома №№ 35, 37, 39, а также «Семейный сквер 14 микрорайона» продлены на 2025 год в связи с недобросовестностью подрядчика, соглашения с которым были расторгнуты.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу с кратким обоснованием этих изменений.

Перечень нормативно-правовых актов, разработанных и утвержденных в отчетном году, в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования

«Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска»

6.1. Постановлением Администрации города Обнинска от 16.02.2024 № 422-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2040-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска» объемы финансирования Программы были приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2022 N 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 26.12.2023), решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2023 N 01-47 «О бюджете города Обнинска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». Также в связи с реорганизацией МП «Коммунальное хозяйство» в МАУ «Благоустройство» изменения были внесены в паспорт муниципальной программы, а именно в пункт 3 «Участники муниципальной программы» и пункт 2 «Участники подпрограммы» подраздела 4.1.1 «Паспорт подпрограммы «Содержание и озеленение территорий города Обнинска» раздела 4 Программы. В связи с тем, что улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, предупреждение и устранение аварийных ситуаций, достижение соответствия эксплуатационных требований к объектам городского коммунального хозяйства, придание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуют своевременного проведения работ по выявлению и удалению сухих, аварийных деревьев и кустарников на городских территориях и проведения комплекса работ по восстановлению зеленого фонда, изменения были внесены в пункт 5 «Задачи муниципальной программы» паспорте Программы, пункт 7 «Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы» паспорте Программы, раздел 1 Программы «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы», раздел 2 Программы «Цели и задачи муниципальной

программы», подраздел 4.1.1 «Паспорт подпрограммы «Содержание и озеленение территорий города Обнинска» раздела 4 Программы пункт 4 «Задачи подпрограммы», в подраздел 4.1.1 «Паспорт подпрограммы «Содержание и озеленение территорий города Обнинска» раздела 4 Программы, пункт 5 «Индикаторы (целевые показатели) подпрограммы» и подраздел 4.1.2 раздела 4 Программы «Характеристика сферы реализации подпрограммы».

6.2. Постановлением Администрации города Обнинска от 19.04.2024 № 1108-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2040-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска», объемы финансирования Программы были приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2023 N 01-47 «О бюджете города Обнинска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 27.02.2024 N 02-51).

6.3. Постановлением Администрации города Обнинска от 16.05.2024 № 1308-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2040-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска» объемы финансирования Программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2023 № 01-47 «О бюджете города Обнинска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения от 23.04.2024 № 01-53). В связи с утверждением Администрацией города концепции комплексного благоустройства общественной территории, прилегающей к нежилым зданиям №№ 2, 6, 8 по ул. Комарова», а также необходимостью выполнения работ по комплексному благоустройству территории, прилегающей к нежилому зданию № 15 по ул. Королёва МП «Оздоровительные бани» в 2024 году возникла необходимость в дополнении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска» мероприятием «Комплексное благоустройство общественных территорий, прилегающей к нежилым зданиям №№ 2, 6, 8 по ул. Комарова и № 15 по ул. Королёва», направленным на качественное комплексное улучшение состояния, повышение уровня комфортности, доступности, востребованности территорий общего пользования, расположенной по указанному адресу. Пункт 3 «Участники муниципальной программы» паспорта муниципальной Программы, а также пункт 2 раздела 4 Программы «Участники подпрограммы» были дополнены новым участником – АНО «Агентство городского развития – Обнинский бизнес инкубатор» АНО «АГРО».

В паспорте Программы пункт 7 «Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы» был дополнен индикаторами «площадь благоустроенной территории, прилегающей к нежилым зданиям №№ 2, 6, 8 по ул. Комарова и № 15 по ул. Королёва» и «количество малых архитектурных форм, установленных на общественных территориях».

Кроме того, изменения были внесены в пункт 9 Паспорта муниципальной программы «Объёмы финансирования муниципальной программы», в подраздел 4.1.1. программы «Содержание и озеленение территории города Обнинска», в подраздел 4.3.1 «Паспорт подпрограммы «Содержание и развитие наружного освещения территории города Обнинска», в подраздел 4.4.1. «Паспорт подпрограммы «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» раздела 4 Программы и пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы», в Подраздел 5.2 раздела 5 Программы, в части приведения объемов финансирования в соответствие с решениями о бюджете.

Подраздел 4.4.2. раздела 4 Программы «Характеристика сферы реализации подпрограммы» и подраздел 4.4.3. раздела 4 Программы «Механизм реализации подпрограммы» были дополнены сведениями о планируемом к реализации мероприятий по комплексному благоустройству территорий, прилегающих к нежилым зданиям №№ 2, 6, 8 по ул. Комарова и № 15 по ул. Королёва».

6.4. Постановлением Администрации города Обнинска от 31.07.2024 № 2227-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 №

2040-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска» объемы финансирования Программы приведены в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2023 N 01-47 «О бюджете города Обнинска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 23.04.2024 N 01-53). Также, в связи с образовавшейся экономией по результатам торгов в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в паспорте Программы пункт 7 «Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы» изложен в новой редакции, а именно добавлен индикатор (целевой показатель «площадь благоустроенной территории парка «Усадьба Белкино», экономия денежных средств по результатам торгов будет направлена на закупку МАФов для благоустройства территории парка «Усадьба Белкино».

В подразделе 4.4.1. раздела 4 Программы «Паспорт подпрограммы «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» раздела 4 Программы пункт 5 «Индикаторы (целевые показатели подпрограммы» изложен в новой редакции, а именно добавлен индикатор (целевой показатель «площадь благоустроенной территории парка «Усадьба Белкино»».

Абзац девятнадцатый подраздела 4.4.2. раздела 4 Программы «Характеристика сферы реализации подпрограммы» изложен в новой редакции, а именно дополнен словами «а также территории парка «Усадьба Белкино»».

Подраздел 4.4.3. раздела 4 Программы «Механизм реализации подпрограммы» изложен в новой редакции, а именно шестой абзац дополнен словами «а также территории парка «Усадьба Белкино»».

Пункт 3.5 подраздела 5.2 раздела 5 Программы изложен в новой редакции, а именно в связи с образовавшейся экономией по результатам торгов уточнен размер финансирования Мероприятия 5 Программы, уточнена площадь благоустроенной территории.

Подраздел 5.2 раздела 5 Программы дополнен пунктом 3.6 «Мероприятие 6. Благоустройство общественной территории парка «Усадьба Белкино»».

6.5. Постановлением Администрации города Обнинска от 19.09.2024 № 2800-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2040-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска» объемы финансирования Программы приведены в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2023 № 01-47 «О бюджете города Обнинска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 25.06.2024 № 01-55).

Изменения были внесены в пункт 9 Паспорта муниципальной программы «Объемы финансирования муниципальной программы», в подраздел 4.1.1. «Паспорт подпрограммы «Содержание и озеленение территорий города Обнинска» раздела 4 Программы и пункт 7 «Объемы финансирования подпрограммы», в подраздел 4.4.1. «Паспорт подпрограммы «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» раздела 4 Программы и пункт 7 «Объемы финансирования подпрограммы», в Подраздел 5.2 раздела 5 Программы в части приведения объемов финансирования в соответствии с решениями о бюджете.

6.6. Постановлением Администрации города Обнинска от 12.11.2024 № 3345-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2040-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска» были внесены изменения, связанные с заменой мероприятия 6 Программы, запланированного к реализации в 2024 году, а именно: «Благоустройство общественной территории за зданием ДК «ФЭИ» по адресу пр-т Ленина, 15». Ранее запланированное мероприятие - благоустройство общественной территории в Парке «Усадьба Белкино» не может быть реализовано, поскольку зона производства работ

находится на территории, граничащей с объектом культурного наследия регионального значения, подъезд техники, необходимой для выполнения работ затруднен.

В связи с этим, изменения были внесены в пункт 7 Паспорта муниципальной программы «Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы», в подраздел 4.4.1. раздела 4 Программы «Паспорт подпрограммы «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска», подраздел 4.4.2. раздела 4 Программы «Характеристика сферы реализации подпрограммы», в подраздел 4.4.3. раздела 4 Программы «Механизм реализации подпрограммы», пункт 3.6 Подраздела 5.2 раздела 5 Программы изложен в новой редакции в части замены мероприятия, запланированного к реализации.

6.7. Постановлением Администрации города Обнинска от 28.12.2024 № 3958-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2040-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска» объемы финансирования Программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2023 № 01-47 «О бюджете города Обнинска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 24.12.2024 № 02-64) и сводной бюджетной росписью.

**7. Оценка эффективности муниципальной программы
муниципального образования «Город «Обнинск» «Благоустройство города Обнинска» за 2024 год**

7.1. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 «Содержание и озеленение территории города Обнинска»

	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффицие нт индикатора	Единица изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Подпрограмма 1 «Содержание и озеленение территории города Обнинска»	0,346	х	тыс. руб.	129284,2	129284,2	х	х
1.1.	Мероприятие 1. Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска, в том числе очистке земель от мусора, отлову животных без владельцев	0,464	х	тыс. руб.	60002,4	60002,4	х	1,000
	Индикатор 1.Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке	х	0,7	тыс. м. кв.	160,0	164,163	1,026	х
	Индикатор 2.Количество проведенных субботников	х	0,1	ед.	250	472	1,888	х
	Индикатор 3. Обустройство площадок для сбора крупногабаритных отходов	х	0,1	ед.	3	3	1,000	х
	Индикатор 4. Количество животных без владельцев, отловленных на территории города	х	0,1	гол.	5	6	1,2	х
	$K1=1,026*0,7+1,888*0,1+1,000*0,1+1,2*0,1 = 1,127 > 1$, т.е. $K1=1,000$							
1.2.	Мероприятие 2. Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и восстановление зеленых насаждений	0,366	х	тыс. руб.	47256,4	47256,4	х	0,577
	Индикатор 1. Количество высаженной рассады	х	0,5	шт. в год	90000	90000	1,000	х

	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Индикатор 3. Площадь обследуемых городских территорий на предмет выявления сухих, аварийных деревьев	х	0,2	га	645,2	7,0	0,011	х
	Индикатор 4. Количество удаленных сухих, аварийных деревьев и кустарников с городских территорий	х	0,3	га	2000,0	499,0	0,250	х
	$K2 = 0,5*1,0+0,2*0,011+0,3*0,250=0,577 < 1,000$, т.е. $K2 < 1,000$							
1.3.	Мероприятие 5. Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска	0,052	х	тыс. руб.	6709,7	6709,7	х	1,000
	Индикатор 1 Количество объектов декоративно-художественного и ландшафтного оформления	х	0,8	шт. в год	85,0	85,0	1,000	х
	Индикатор 2. Количество объектов социальной рекламы, размещенных на территории МО «Город Обнинск»	х	0,2	шт. в год	10,0	10,0	1,000	х
	$K4 = 1,0*0,8+1,0*0,2=1$, т.е. $K4 = 1,000$							
1.4.	Мероприятие 7. Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства города	0,113	х	тыс. руб.	14545,7	14545,7	х	1,000

	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Индикатор 1 Количество реализованных инициативных проектов	x	1	шт. в год	1	2	2,000	x
	$K5 = 1,0 \cdot 2,0 = 2 > 1$, т.е. $K5 = 1,000$							
1.5.	Мероприятие 8. Межевание и постановка на кадастровый учет, проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента в отношении территорий с городскими лесами г. Обнинска	0,006	x	тыс. руб.	770,0	770,0	x	1,000
	Индикатор 1. Разработка лесохозяйственного регламента в отношении территорий с городскими лесами	x	1	ед.	1	1	1,000	x
	$K3 = 1,0 \cdot 1,0 = 1,000$, т.е. $K3 = 1,000$							
	Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 1	$I1 = 0,464 \cdot 1,000 + 0,366 \cdot 0,577 + 0,052 \cdot 1,000 + 0,113 \cdot 1,000 + 0,006 \cdot 1,000 = 0,846$						0,846

**7.2. Оценка эффективности реализации подпрограммы 3
«Содержание и развитие наружного освещения территории города Обнинска»**

	Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значение целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Подпрограмма 3 «Содержание и развитие наружного освещения территории города Обнинска»	0,203	x	тыс. руб.	75929,9	75920,0	x	x
3.1	Мероприятие 1. Содержание сети уличного освещения городских территорий	0,758	x	тыс. руб.	57548,4	57548,4	x	1,000
	Индикатор 1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах	x	0,6	%	98,0	98,0	1,000	x
	Индикатор 2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых	x	0,4	%	98,0	98,0	1,000	x
	$K1 = 0,6 \cdot 1,000 + 0,4 \cdot 1,000 = 1,000$, т. е. $K1 = 1,000$							
3.2	Мероприятие 2. Развитие наружного освещения территории города Обнинска	0,242	x	тыс. руб.	18381,5	18371,6	x	1,000

	Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значение целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Индикатор 1. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения	x	0,4	шт. в год	150	390	2,600	x
	Индикатор 2. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения	x	0,4	%	100,0	100,0	1,000	x
	Индикатор 3. Количество многоквартирных жилых домов и зданий, оборудованных архитектурной подсветкой фасадов	x	0,1	ед. в год	1	1	1,000	x
	Индикатор 4. Количество многоквартирных жилых домов, оборудованных светильниками на фасадах	x	0,1	ед. в год	1	4	4,000	x
	$K2 = 0,4*2,600+0,4*1,0+0,1*1,0+0,1*4,0=1,940>1$, т.е. $K2=1,000$							
	Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 3	$ИЗ = 0,758*1,0+0,242*1,0=1,000$						1,000

**7.3. Оценка эффективности реализации подпрограммы 4
«Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска»**

	Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значение целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Подпрограмма 4 «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска»	0,222	x	тыс. руб.	83221,9	83221,9	x	x
4.1	Мероприятие 1. Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города	0,765	x	тыс. руб.	63667,3	63667,3	x	1,000
	Индикатор 1. Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов	x	0,4	м. кв.	629148,0	672244,0	1,068	x
	Индикатор 2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов	x	0,3	ед.	45	45	1,000	x
	Индикатор 3. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах	x	0,3	чел. в год	77000	77000	1,000	x
	$K1 = 0,4 \cdot 1,068 + 0,3 \cdot 1,0 + 0,3 \cdot 1,00 = 1,027$ т.е. $K1 = 1,000$							
4.2	Мероприятие 2. Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города	0,030	x	тыс. руб.	2500,0	2500,0	x	1,000
	Индикатор 1. Количество мероприятий, проводимых в городских парках	x	1	ед. в год	48	75	1,563	x

	Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значение целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	K2=1*1,563=1,563 >1 т.е. K2=1,000							
4.3.	Мероприятие 3. Благоустройство общественной территории в зоне 2 общественного центра города	0,001	x	тыс. руб.	103,8	103,8	x	1,000
	Индикатор 1. Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов (зона 2 общественного центра города)	x	1	кв. м	10	10	1,000	
	K3=1*1,0=1, т.е. K2=1,000							
4.4.	Мероприятие 5. Комплексное благоустройство общественных территорий, прилегающих к нежилым зданиям N 2, 6, 8 по ул. Комарова и N 15 по ул. Королева	0,204	x	тыс. руб.	16950,8	16950,8	x	1,000
	Индикатор 1. Площадь благоустроенной территории, прилегающей к нежилым зданиям N 2, 6, 8 по ул. Комарова и N 15 по ул. Королева	x	0,5	кв. м	800	800	1,000	x
	Индикатор 2. Количество малых архитектурных форм, установленных на общественных территориях	x	0,5	шт.	2	2	1,000	x

	Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значение целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	$K4=0,5*1,0+0,5*1,0=1$, т.е. $K4=1,000$							
	Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 4	$I 4 = 0,765*1,0+0,030*1,0+0,001*1,0+0,204*1,0= 1,000$						1,000

**7.4. Оценка эффективности реализации подпрограммы 5
«Организация похоронного дела»**

	Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значение целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Подпрограмма 5 «Организация похоронного дела»	0,229	x	тыс. руб.	85591,5	82918,1	x	x
5.1	Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУ «БРУ»	0,961	x	тыс. руб.	82238,6	79565,2	x	1,000
	Индикатор 1. Восстановление архива захоронений, за период с 1991 по 1993 годы, перевод архива на электронные носители	x	0,6	период год	100	100	1,000	x
	Индикатор 2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбища	x	0,4	ед.	300	300	1,000	x

	Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значение целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	$K1 = 0,6 \cdot 1,00 + 0,4 \cdot 1,00 = 1$, т.е. $K1 = 1,000$							
5.2	Мероприятие 2. Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений	0,039	х	тыс. руб.	3352,9	3352,9	х	1,000
	Индикатор 1. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ	х	0,7	га	44	44,7	1,016	х
	Индикатор 2. Количество обслуживаемых площадок	х	0,3	ед.	20	30	1,500	х
	$K2 = 0,7 \cdot 1,016 + 0,3 \cdot 1,500 = 1,161 > 1$ т.е. $K2 = 1,000$							
	Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 5	$И5 = 0,961 \cdot 1,0 + 0,039 \cdot 1,0 = 1,000$						1,000

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия/ целевого показателя (индикатора)	Вес подпрограммы	Весовой коэффициен т индикатора	Единица изм.	Значение целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективност и	Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы
					плановое значение	фактическое значение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Муниципальная программа муниципального образования «Город «Обнинск» «Благоустройство города Обнинска»	X	X	тыс. руб.	374 027,5	371344, 2	X	X
1.1	Подпрограмма 1 «Содержание и озеленение территории города Обнинска»	0,346	X	тыс. руб.	129 284,2	129 284,2	X	0,846
1.2	Подпрограмма 3 «Содержание и развитие наружного освещения территории города Обнинска»	0,203	X	тыс. руб.	75929,9	75920,0	X	1,000
1.3	Подпрограмма 4 «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска»	0,222	X	тыс. руб.	83221,9	83221,9	X	1,000
1.4	Подпрограмма 5 «Организация похоронного дела»	0,229	X	тыс. руб.	85591,5	82918,1	X	1,000
	Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы	$И = 0,346 * 0,846 + 0,203 * 1,000 + 0,222 * 1,000 + 0,229 * 1,000 = 0,947$						И=0,947

Заместитель начальника Управления городского хозяйства



К.М. Асташкина

Заместитель главы Администрации города
по вопросам городского хозяйства

исп. Гринько О.С. тел.(48439)5-84-34



И.В. Раудуве

Гринько 21.03.2025г.